

Verslag Bouwvergadering

OPDRACHTGEVER : **Gemeente Montferland**

Omschrijving van het werk : *Bouwteam Centrumplan Didam – DG6 Wilhelminastraat*

Projectnummer : 41325217

Verslag Bouwvergadering

<u>Aanwezig:</u>	Gemeente Montferland	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Roelofs	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Roelofs	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Roelofs	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Afwezig:</u>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Datum: 22-03-2022 om 10:00 uur

Te: Centripunt Didam

- | | | | Actie |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Algemeen | | |
| | - Opening startoverleg | | |
| | - Actiepunten vorig overleg einde van overleg | | |
| 2 | Stand van zaken | | |
| | - Gunning | | |
| | o De gunning is door gemeente Montferland nog niet verstrekt. <input type="checkbox"/> zal na de controle van de laatste aanbieding de gunning opstellen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Basisovereenkomst | | |
| | o De basisovereenkomst volgt ter ondertekening na de gunning. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | o <input type="checkbox"/> zal de nog ontbrekende documenten naar <input type="checkbox"/> sturen. Zie punt 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Verkeersvoorzieningen | | |
| | o Omleidingstekening fase A is gereed. <input type="checkbox"/> bespreekt deze na de vergadering met <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Groenvoorziening | | |
| | o De buitendienst zal het groenontwerp verder uitwerken met plantensoorten. <input type="checkbox"/> zal dat het ontwerp delen zodra deze gereed is. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Planning / fasering | | |
| | - Planning | | |
| | o Start van de uitvoering zal plaats vinden op maandag 28 maart 2022 conform de planning PLU-D01-41325217-chk DG6 Wilhelminastraat. | | |
| 4 | Communicatie | | |
| | - Vergaderschema | | |
| | o Eerst volgende bouwvergaderingen 19-04-2022. Daarna vierwekelijks. <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | o zal de reeks vergaderverzoeken rondsturen. | | |
| | - Inloopavond | | |
| | o De inloopavond is goed bezocht. Naast de ondernemers waren er ook veel bewoners. Reactie waren over het algemeen positief. | | |
| | o Acties voorkomend uit de reactieformulieren zijn rondgestuurd. <input type="checkbox"/> zal een overleg inplannen om de vervolg acties te bespreken. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Informatiebrief | | |
| | o Voor start fase B de volgende informatiebrief opstellen en week 18 verspreiden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Verslag Bouwvergadering

- Overleggen stakeholders (nuts / OV / hulpdiensten)
 - o Uitvoerder bij nutsaannemer [J] is [J] [J] [J] plant een afstemmingsoverleg in. [J] wordt hiervoor ook uitgenodigd. [J]
- Overleggen ondernemers/bewoners
 - o [T] [J]
 - o [J]
 - o [T] [J]
- Evenementen
 - o Mei Kermis, 30 april t/m 2 mei 2022.
 - o Dodenherdenking, 4 mei 2022
 - o Hemelslief 26 mei 2022
 - o Carnaval, 5 juni 2022.
 - Verwijderen diverse kabels van de sfeerverlichting in de Oranjestraat en Hoofdstraat. [J]
 - o Didam op Stelten, 4 september 2022.
 - o Oktober Kermis

5 Kwaliteit / Arbo / Milieu

- Documenten
 - Melding arbeidsinspectie > Melding is verzonden. [J] heeft afschrift doorgestuurd.
 - V&G-plan > is ingediend en ondertekent retour van [J]
 - BLVC-plan > is ingediend [J] komt nog met een reactie. [J]
 - Verificatieplan en -rapport > is ingediend [J]
 - PKP en keuringsplan > [J] zal deze toesturen [J]
 - Straatwerkplan > is ingediend [J]
 - Plan vrijkomende materialen > [J] zal deze toesturen. [J]
 - Volmacht > [J] zal de volmacht sturen na de gunning. [J]
- Bemaling
 - o [T] [J]
 - o [J]
 - o [J]
- Bouwkundige vooropname
 - o Vooropname is uitgevoerd. [J] heeft alleen de rapportage nog niet ontvangen. [J]
 - o Bij Wilhelminastraat [J] is geen bouwkundige vooropname uitgevoerd i.v.m. verbouwing. Voor fase D overwogen of hier alsnog een bouwkundige vooropname uitgevoerd moet worden. [J]
- Milieukundige begeleiding
 - o [T] [J]
- Keuringen, controles, [T]
 - o De tekening behorend bij keuringsplan stelt [J] op en versterkt deze aan [J]
- Arbeidsomstandigheden / veiligheid / Corona
 - o Nog geen bijzonderheden
- Bewuste Bouwers
 - o [T]

Verslag Bouwvergadering

6 Risicomanagement

- Risico's en beheersmaatregelen
 - o Bereikbaarheid winkels > zie BLVC-plan
 - o Verkeersafwikkeling > zie BLVC-plan
 - o Afstemming [J] en [J] > Werkoverleg op locatie
 - o Archeologische vondsten > Afbouwende trap
 - o Kabelschades > Terugkerend probleem in Didam en dan met name de glasvezel. Deze liggen met uitzonderlijk weinig dekking, soms wel minder dan 20 cm.



[J]

T

7 Financiële zaken

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[J]

1

8 Past Performance

- [Redacted]

T

9 Actielijst vorig overleg

- N.v.t

10 Rondvraag

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19-04-2022 om 10:00 uur
Te Didam



1

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek